


Location: X:\1000 - CONTRATOS\1254 - EPY-NUOVA-CENTRAL\YAC-AR-PY\2017 Servicios durante la Licitación\1c - Circulares - Respuestas Olerías\Consultas\Y-E\01_Trabajos Electromecánica\01_Planos\1430_GRL-GRL-DWG-006-Cronograma de referencia - Rev. C.dwg
Date: Dec. 18, 2017, 10:28am Print By: king



REFERENCIAS:

FECHA CLAVE	NOMBRE DEL HITO
Y-C-AMPLIA N1	Inicio de movilización
Y-C-AMPLIA N2	Inicio de las excavaciones y movimiento de suelos
Y-C-AMPLIA N3	Inicio de los trabajos de hormigonado de las estructuras
Y-C-AMPLIA N4	Muros de la Central, terminados. Hornigon de primera etapa terminado. Área lista para entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Nave de Montaje y Escala de Pecees
Y-C-AMPLIA N5	Hornigon de las naves de los generadores, terminada. Área lista para entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Unidad AC1
Y-C-AMPLIA N6	Hornigon de las naves de los generadores, terminada. Área lista para entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Unidad AC2
Y-C-AMPLIA N7	Hornigon de las naves de los generadores, terminada. Área lista para entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Nave de Montaje e instalaciones para pecees
Y-C-AMPLIA N8	Hornigon de la plataforma del tubo de Aspiración de unidades, terminado. Área lista para permitir la entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Unidad AC1
Y-C-AMPLIA N9	Hornigon de la plataforma del tubo de Aspiración de unidades, terminado. Área lista para permitir la entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Unidad AC2
Y-C-AMPLIA N10	Hornigon de la plataforma del tubo de Aspiración de unidades, terminado. Área lista para permitir la entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Unidad AC3
Y-C-AMPLIA N11	Hornigon de la plataforma de toma de unidades, terminado, para permitir la entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Nave de Montaje
Y-C-AMPLIA N12	Hornigon de la plataforma de toma de unidades, terminado, para permitir la entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Unidad AC1
Y-C-AMPLIA N13	Hornigon de la plataforma de toma de unidades, terminado, para permitir la entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Unidad AC2
Y-C-AMPLIA N14	Hornigon de la plataforma de toma de unidades, terminado, para permitir la entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Unidad AC3
Y-C-AMPLIA N15	Hornigon de la plataforma de toma de unidades, terminado, para permitir la entrada del Contrato Y-EAMPLIA. Para: Unidad AC3
Y-C-AMPLIA N16	Terminación de los hornigones de segunda etapa de la Central
Y-C-AMPLIA N17	Inundación de Recintos y retiro de las Ataguas y remoción presa existente
Y-C-AMPLIA N18	Obra terminada, limpieza y desmovilización concluida

FECHA CLAVE	NOMBRE DEL HITO
Y-E-AMPLIA N1	Suministro preliminar de dimensiones, cargas, sollicitaciones e información del equipamiento para diseño de detalle de las obras civiles
Y-E-AMPLIA N2	Suministro definitivo de dimensiones, cargas, sollicitaciones e información del equipamiento para diseño de detalle de las obras civiles
Y-E-AMPLIA N3	Suministro de piezas fijas nariz tubo de aspiración
Y-E-AMPLIA N4	Suministro de piezas fijas Turbina a empotrar en Unidad AC-1
Y-E-AMPLIA N5	Suministro de rieles Puente Grúa
Y-E-AMPLIA N6	Suministro de piezas fijas Turbina a empotrar en Unidad AC-2
Y-E-AMPLIA N7	Suministro de piezas fijas generador a empotrar en Unidad AC-1
Y-E-AMPLIA N8	Suministro de piezas fijas generador a empotrar en Unidad AC-2
Y-E-AMPLIA N9	Suministro de piezas fijas generador a empotrar en Unidad AC-3
Y-E-AMPLIA N10	Puesta en operación comercial Unidad AC-1
Y-E-AMPLIA N11	Puesta en operación comercial Unidad AC-2
Y-E-AMPLIA N12	Puesta en operación comercial de la totalidad de la Central
Y-E-AMPLIA N13	Obra Terminada, limpieza y movilización concluida

FECHA CLAVE	NOMBRE DEL HITO
Y-E2-AMPLIA N1	Suministro preliminar de dimensiones, cargas, sollicitaciones e información del equipamiento para diseño de detalle de las obras civiles
Y-E2-AMPLIA N2	Suministro definitivo de dimensiones, cargas, sollicitaciones e información del equipamiento para diseño de detalle de las obras civiles
Y-E2-AMPLIA N3	Suministro de piezas fijas a empotrar en AC-1
Y-E2-AMPLIA N4	Suministro de piezas fijas a empotrar en AC-2
Y-E2-AMPLIA N5	Suministro de piezas fijas a empotrar en AC-3
Y-E2-AMPLIA N6	Terminación de Montaje del Puerto de Salida de Línea
Y-E2-AMPLIA N7	Terminación Montaje y Ensayo para Pruebas Conjuntas AC-1
Y-E2-AMPLIA N8	Terminación Montaje y Ensayo para Pruebas Conjuntas AC-2
Y-E2-AMPLIA N9	Terminación Montaje y Ensayo para Pruebas Conjuntas AC-3
Y-E2-AMPLIA N10	Obra Terminada, limpieza y movilización concluida

NOTA:

LOS HITOS SE ENCUENTRAN INDICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:



FECHA	REV.	DESCRIPCION	REVISO	APROBO
12-17	A	REVISION GENERAL	O.F.R.	J.C.P.
07-17	B	REVISION GENERAL	O.F.R.	J.C.P.
09-16	A	EMITIDO PARA APROBACION	O.F.R.	J.C.P.

ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA

AMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA YACYRETÁ

EN LA M.I. DEL BRAZO AÑA CUÁ

PROYECTO EJECUTIVO

CRONOGRAMA DE REFERENCIA

DISEÑO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
DISEÑO	A.G.B.	09-16	
DIBUJO	A.P.	09-16	
REVISADO	O.F.R.	09-16	
APROBADO	J.C.P.	09-16	

PLANO N°

1430-GRL-GRL-DWG-006

REVISION

C

Este documento es de uso exclusivo de la Entidad Binacional YACYRETÁ y no podrá ser reproducido o publicado sin una autorización escrita.