

ESTRUCTURA	LOCAL	MOD.	Nº	TIPO	CANT.	COTA ANTEPECHO O UMBRAL	MARCO			HOJAS				MANO IZQ. DER.	PAÑO SUP.	OBSERVACIONES
							ANCHO m	ALTO m	AREA m²	MAT.	ANCHO m	ALTO m	REJA cm			
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	1	ES-49-001	E	1	49.00	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	3	ES-49-002	E	1	49.00	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
UNIDAD DE SERVICIO	ESCALERA	3	ES-49-003	E	1	48.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	DER.	-	Con Barra Anti-pánico
UNIDAD DE SERVICIO	ESCALERA	3	ES-49-004	E	1	48.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	-	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	CIRCULACION	1/3	NM-49-001	J	2	49.00	1,50	2,15	6,45	S	0,70/0,70	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS HOMBRES	1	NM-49-002	C	1	49.00	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	DER.	-	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS MUJERES	1	NM-49-004	C	1	49.00	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	IZQ.	-	
UNIDAD DE SERVICIO	SANITARIOS HOMBRES	3	US-49-002	C	1	48.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	DER.	-	
UNIDAD DE SERVICIO	SANITARIOS MUJERES	3	US-49-003	C	1	48.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	IZQ.	-	
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	1	ES-56-001	E	1	56.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	3	ES-56-002	E	1	56.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
UNIDAD DE SERVICIO	ESCALERA	3	ES-56-003	E	1	56.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	DER.	-	Con Barra Anti-pánico
UNIDAD DE SERVICIO	ESCALERA	2	ES-56-004	E	1	56.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	-	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	CIRCULACION	1/3	NM-56-001	J	2	56.50	1,50	2,15	6,45	S	0,70/0,70	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS HOMBRES	1	NM-56-002	C	1	56.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	DER.	-	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS MUJERES	1	NM-56-003	C	1	56.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	IZQ.	-	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE	2	NM-56-004	H	1	56.50	2,00	2,90	5,80	SI	1,90	2,80	-	-	-	Puerta Automática Contra Incendio
NAVE DE MONTAJE	TALLER MECANICO	2	NM-56-005	B	1	56.50	1,70	2,60	4,42	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE LAVADO DE FILTROS	2	NM-56-006	B	1	56.50	1,70	2,60	4,42	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE BOMBAS DE INCENDIO	3	NM-56-007	B	1	56.50	1,70	2,60	4,42	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
UNIDAD DE SERVICIO	SANITARIOS HOMBRES	3	US-56-002	C	1	56.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	DER.	-	
UNIDAD DE SERVICIO	SANITARIOS MUJERES	3	US-56-003	C	1	56.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	IZQ.	-	
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	1	ES-65-001	E	1	65.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	3	ES-65-002	E	1	65.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
UNIDAD DE SERVICIO	ESCALERA	3	ES-65-003	E	1	65.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	DER.	-	Con Barra Anti-pánico
UNIDAD DE SERVICIO	ESCALERA	2	ES-65-004	E	1	65.50	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	-	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	CIRCULACION	1/3	NM-65-001	J	2	65.50	1,50	2,15	6,45	S	0,70/0,70	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS HOMBRES	1	NM-65-002	C	1	65.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	DER.	-	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS MUJERES	1	NM-65-003	C	1	65.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	IZQ.	-	
NAVE DE MONTAJE	TALLER ELECTRICO	1	NM-65-004	A	1	65.50	1,70	2,60	4,42	S	1,00/0,60	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE BATERIAS 1	3	NM-65-005	F	1	65.50	1,10	2,60	2,86	S	1,00	2,10	-	IZQ.	0,40	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE BATERIAS 2	3	NM-65-006	F	1	65.50	1,10	2,60	2,86	S	1,00	2,10	-	DER.	0,40	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE CONTROL Y SALIDA DE LINEAS	3	NM-65-007	B	1	66.10	1,70	2,60	4,42	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE CONTROL DE AUSCULTACION	1	NM-65-008	A	1	65.50	1,70	2,60	4,42	S	1,00/0,60	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	DEPOSITO	1	NM-65-009	C	1	65.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	GALERIA - ACCESO AL GENERADOR	2	US-65-001	E	6	65.50	1,20	2,15	15,48	SI	1,10	2,10	-	-	-	Sin Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	GALERIA - ACCESO SALA DEL REGULADOR	2	US-65-001	E	3	65.50	1,20	2,15	7,74	SI	1,10	2,10	-	-	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	GALERIA - ACCESO SALA DE CO2	2	US-65-001	J	2	65.50	1,50	2,15	6,45	S	0,70/0,70	2,10	-	-	-	
UNIDAD DE SERVICIO	SALA DE CONTROL LOCAL U24	3	US-65-002	B	2	66.10	1,70	2,60	8,84	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
UNIDAD DE SERVICIO	SALA DE CONTROL LOCAL U25	3	US-65-003	B	1	66.10	1,70	2,60	4,42	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
UNIDAD DE SERVICIO	SALA DE BATERIAS 3	3	US-65-005	F	1	65.50	1,10	2,60	2,86	S	1,00	2,10	-	DER.	0,40	
UNIDAD DE SERVICIO	SALA DE BATERIAS 4	3	US-65-006	F	1	65.50	1,10	2,60	2,86	S	1,00	2,10	-	DER.	0,40	
UNIDAD DE SERVICIO	SALA DE CONTROL LOCAL U26	3	US-65-007	B	2	66.10	1,70	2,60	8,84	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
UNIDAD DE SERVICIO	SANITARIOS HOMBRES	3	US-65-008	C	1	65.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	DER.	-	
UNIDAD DE SERVICIO	SANITARIOS MUJERES	3	US-65-009	C	1	65.50	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	IZQ.	-	
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	1	ES-72-001	E	1	72.00	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	3	ES-72-002	E	1	72.00	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
UNIDAD DE SERVICIO	ESCALERA	3	ES-72-003	E	1	72.00	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	DER.	-	Con Barra Anti-pánico
UNIDAD DE SERVICIO	ESCALERA	3	ES-72-003	E	1	72.00	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	-	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	HALL DE ACCESO	1	NM-72-001	J	1	72.00	1,50	2,15	3,23	S	0,70/0,70	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	OFICINA LABORAL	1	NM-72-003	D	2	72.00	1,00	2,15	4,30	P	1,00	2,10	-	IZQ.	-	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS	1	NM-72-004	C	1	72.00	1,00	2,15	2,15	P	1,00	2,10	-	DER.	-	
NAVE DE MONTAJE	SALA PRIMEROS AUXILIOS	1	NM-72-005	D	1	72.00	1,00	2,15	2,15	P	1,00	2,10	-	DER.	-	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE REUNIONES	1	NM-72-006	D	2	72.60	1,00	2,15	4,30	P	1,00	2,10	-	DER.	-	
NAVE DE MONTAJE	ARCHIVO	1	NM-72-007	D	1	72.60	1,00	2,15	2,15	P	1,00	2,10	-	IZQ.	-	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE OPERADOR STP	1	NM-72-008	D	1	72.60	1,00	2,15	2,15	P	1,00	2,10	-	DER.	-	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE VIGILANCIA	1	NM-72-009	D	1	72.60	1,00	2,15	2,15	P	1,00	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE VIGILANCIA	1	NM-72-009	V1	2	72.60	3,00	1,20	7,20	P	1,45/1,45	1,10	-	-	-	Vidrio - 11-6mm - Tipo Float
NAVE DE MONTAJE	PLATAFORMA DE MONTAJE	2	NM-72-010	G	1	72.00	7,20	7,10	51,12	S	7,10	6,80	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	PLATAFORMA DE MONTAJE	2	NM-72-010	B	1	72.00	1,70	2,60	4,42	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	HALL DE ACCESO	3	NM-72-011	B	1	72.00	1,70	2,60	4,42	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE MAQUINAS EL MONTACARGAS	3	NM-76-001	V2	1	76.00	2,00	2,15	4,30	S	0,90/0,90	1,95	-	-	-	Desmontable
UNIDAD DE SERVICIO	NAVE DE GENERADORES	2	US-72-001	E	1	72.00	1,20	2,15	2,58	SI	0,80/0,40	2,10	-	-	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	1	ES-77-001	E	1	77.00	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	HALL DE ACCESO	1	NM-77-001	J	1	77.00	1,50	2,15	3,23	S	0,70/0,70	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	OFFICE	1	NM-77-002	D	1	77.00	1,00	2,15	2,15	P	1,00	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	COMEDOR	1	NM-77-003	D	1	77.00	1,00	2,15	2,15	P	1,00	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	COMEDOR	1	NM-77-003	C	1	77.00	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	PAÑOL EQUIPOS MECANICOS	1	NM-77-004	A	1	77.00	1,70	2,60	4,42	S	1,00/0,60	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	PAÑOL EQUIPOS ELECTRICOS	1	NM-77-005	A	1	77.00	1,70	2,60	4,42	S	1,00/0,60	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS HOMBRES	1	NM-77-006	C	1	77.00	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	DER.	-	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS MUJERES	1	NM-77-007	C	1	77.00	0,80	2,15	1,72	P	0,70	2,10	-	IZQ.	-	
NAVE DE MONTAJE	SANITARIOS DISCAPACITADOS	1	NM-77-008	D	1	77.00	1,00	2,15	2,15	P	1,00	2,10	-	DER.	-	
NAVE DE MONTAJE	AREA DISPONIBLE	1	NM-82-001	J	1	82.00	1,50	2,15	3,23	S	0,70/0,70	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	1	ES-82-001	E	1	82.00	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	IZQ.	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	ESCALERA	1	ES-86-001	E	1	86.80	1,20	2,15	2,58	SI	1,10	2,10	-	DER.	-	Con Barra Anti-pánico
NAVE DE MONTAJE	HALL DE ACCESO	1	NM-86-001	B	1	86.80	1,70	2,60	4,42	S	0,80/0,80	2,10	-	-	0,40	
NAVE DE MONTAJE	HALL DE ACCESO	1	NM-86-001	J	1	86.80	1,50	2,15	3,23	S	0,70/0,70	2,10	-	-	-	
NAVE DE MONTAJE	SALA DE MAQUINAS DEL MONTACARGAS	1	NM-90-001	V2	1	90.63	2,00	2,15	4,30	S	0,90/0,90	1,95	-	-	-	Desmontable
INST. ICTIOLOGICAS	SALA DE CONTEO	-	ICT-79-001	V4	2	80.00	0,70	2,15	3,01	S	0,60	2,80	-	-	-	Vidrio Templado Multilaminado
INST. ICTIOLOGICAS	SALA DE EQUIPOS	-	ICT-84-003	F	1	84.50	1,10	2,60	2,86	S	1,00	2,10	-	-	0,40	

SIMBOLOGIA

- Material : S - Acero
- SI - Acero contra incendio
- P - PVC
- Vidrio : T - Transparente
- I - Incoloro
- VF - Vidrio Fijo

02-18	REVISION GENERAL	O.F.R.	J.C.P.	
12-17	REVISION GENERAL	A.G.B.	J.C.P.	
04-17	REVISION GENERAL	A.G.B.	J.C.P.	
02-17	REVISION GENERAL	O.F.R.	J.C.P.	
12-16	REVISION GENERAL	O.F.R.	J.C.P.	
09-16	EMITIDO PARA APROBACION	O.F.R.	J.C.P.	
FECHA	REV.	DESCRIPCION	REVISO	APROBO

ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA			
Consortio			